

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1086
 ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ವಿಷಯ : 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ.
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು.
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13-03-2020.

ಕ್ರ.ಸ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು;	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ರೂ.386.99 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರ, ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧ-1</u>ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧ-2</u>ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>
ಇ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು;	
ಈ)	ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು?	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಒಆರ್ 58 ಟಿಡಿವಿ 2020



(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ)

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1086ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5		6
	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ					
1	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿನಕುರಳಿ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	53.00	18.00	35.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಲಭಿಸಿದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ರೂ.18.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2	ಅದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಡಾರ್ಮಿಟರಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	200.00	66.00	134.00	ರೂ.66.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
3	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಆರ್. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:25.11.2019 ರಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
4	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:25.11.2019 ರಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
5	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:25.11.2019 ರಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
6	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪುರಾತನ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:25.11.2019 ರಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
7	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ರಾಮರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	150.00	50.00	100.00	ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(1) ದಿ.08.11.2019.			0.00	0.00	
8	ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
9	ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾದನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
10	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
11	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸಹೊಳೆಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ - ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನಾಮಫಲಕ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಸುಚಿತ್ರ ಇರುವ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂ ರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಮೊತ್ತ	ವಿವರ
12	ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(2) ದಿ.08.11.2019.					
13	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ.	2019-20	236.00	79.00	157.00	ರೂ.79.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
14	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	30.00	10.00	20.00	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR/35/TDP/2019, ದಿ: 30/09/2019					
15	ಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ.	2019-20	75.00	25.00	50.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
16	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಬಿಳಿಸಾರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	75.00	25.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
17	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಮೂಕನಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಪೂರಾ
18	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಣೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
19	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬಿಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	30.00	10.00	20.00	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
21	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಬಾಳು ದೇವಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಡಿ ಫಾಲಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	30.00	10.00	20.00	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
22	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	30.00	10.00	20.00	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
23	ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/164/TDP/2019. ದಿನಾಂಕ: 13/11/2019)	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
24	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗದ್ದೆವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
26	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :TOR/164/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 13/11/2019			0.00	0.00	
27	ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊನ್ನಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
28	ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(1) ದಿ.08.11.2019.					
29	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕದವರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ದಾಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : TOR/30/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 04/07/2019					
30	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20				
31	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	100.00	50.00	50.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : TOR/35/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 30/09/2019				0.00	
32	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
33	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
34	ನಂಜುನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	30.00	10.00	20.00	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
35	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಕನ್ನಡ ಮಠದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : TOR/180/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 28/11/2019)	2019-20	25.00	10.00	15.00	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
36	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಡತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
37	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
38	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(1) ದಿ.08.11.2019.				0.00	
39	ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
40	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂತೆ ಮಾದವನ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
41	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
42	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರುಪಾಲ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರಪ್ಪನಬೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಫರಾ
43	ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	20.00	7.00	13.00	ರೂ.7.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(2) ದಿ.08.11.2019.			0.00	0.00	
44	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಆಂಜನೇಯ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ	2019-20	40.00	13.00	27.00	ರೂ.13.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
45	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ.	2019-20	40.00	13.00	27.00	ರೂ.13.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
46	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರದ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	15.00	5.00	10.00	ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
47	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೈನೊಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೂಡುರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	40.00	13.00	27.00	ರೂ.13.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
48	ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಟೌನ್ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	35.00	12.00	23.00	ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
49	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	15.00	5.00	10.00	ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
50	ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	15.00	5.00	10.00	ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 72 TDP 2019, ದಿ.23.07.2019.					
51	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 72 TDP 2019, ದಿ.30.11.2019.)	2019-20	100.00	0.00	100.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 03/11/2019ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
52	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಗಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 72 TDP 2019, ದಿ.30.11.2019.)	2019-20	50.00	0.00	50.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 03/11/2019ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
53	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 72 TDP 2019, ದಿ.30.11.2019.)	2019-20	50.00	0.00	50.00	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 03/11/2019ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ				0.00	
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :TOR/35/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 30/09/2019				0.00	
54	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರಪುಷ್ಪರಣಿಯ ಸವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
55	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಮಂಟಪದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಗೀರ್‌ದಾರ ಬಂಗಲೆಯ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				0.00	1
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/35/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 30/09/2019					
56	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	2019-20	400.00	133.00	267.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.133.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
57	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಡಘಟ್ಟ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ/ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	50.00	25.00	25.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
58	ಮೂಡಗೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೋರಣಮಾವು-ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೌತಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	100.00	50.00	50.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
59	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
60	ಮೂಡಗರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಂದಿ-ಬಸ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೇಲೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ)	2019-20	40.00	20.00	20.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
61	ಮೂಡಗರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಂದಿ-ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೇಲೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ)	2019-20	40.00	20.00	20.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
62	ಶ್ರೀ ಹೇಮಗಿರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	175.00	75.00	100.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63	ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿ. ಯರದಕೆರೆ ಹಾಲೋಕಳಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	50.00	25.00	25.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
64	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ದೋಣಿಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/22/TDP/2020, ದಿನಾಂಕ: 29/01/2020)	2019-20	80.00	27.00	53.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.27.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
65	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕನಾಗಲಾಂಬಕೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	85.00	28.00	57.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.28.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
66	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಸೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	50.00	25.00	25.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
67	ಮೂಡಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣೆಬೀಡು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	100.00	50.00	50.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
68	ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲತ್ತಗಿರಿ ಪಾಲ್ಸೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	50.00	25.00	25.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
69	ಕಡೂರು ತಾ. ಅಯ್ಯನಕೆರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	200.00	67.00	133.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.67.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
70	ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	100.00	50.00	50.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
71	ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಶಕುನರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಮುಜರಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	150.00	75.00	75.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
72	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	150.00	75.00	75.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
73	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	150.00	50.00	100.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
74	ಮೂಡಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯನದುರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20	100.00	50.00	50.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
75	ಮೂಡಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಲ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	50.00	25.00	25.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
76	ಕಡೂರು ನಗರದ ಯಳನಾಡು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	10.00	15.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
77	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
78	ಮೂಡಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರದವಳ್ಳಿ ಶಂಕರದೇವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
79	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿ ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	10.00	15.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು - ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
80	ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತದ ಕವಿಕಲ್‌ಗಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.	2019-20	50.00	25.00	25.00	ದಿನಾಂಕ: 12/11/2019ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
81	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪ/ ಗೋಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 02.01.2020ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	2019-20	100.00	0.00	100.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
82	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	200.00	0.00	200.00	ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪ/ ಗೋಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 02.01.2020ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/35/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 04/11/2019			0.00	0.00	
83	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣೂರು ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಕೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	300.00	100.00	200.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುರುವಂಗಿಯಿಂದ ನರಿಗುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
84	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20	100.00	0.00	100.00	
85	ಕುಮಾರಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
86	ಗಾಳಿಗೆರೆ ಭೀಮಗಢಾ ತೀರ್ಥದ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಚು, ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸ ನೆನಪಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	300.00	0.00	300.00	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
87	ಸಖತಾಯಪಟ್ಟಣ-ಕುಮಾರಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	500.00	167.00	333.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.167.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
88	ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
89	ತೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಸು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	75.00	25.00	50.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
90	ದೇವನೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	150.00	0.00	150.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
91	ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ದೇವನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ) ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
92	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಘಟ್ಟದ ಟೀಡಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ) ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
93	ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿಗೇಟಿನಿಂದ ಹಳೇಬೀಡುವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	300.00	100.00	200.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
94	ಹುಲಿಕೆರೆಯಿಂದ ಕರಡಿಗವಿಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2019-20	200.00	67.00	133.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.67.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
95	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನೆತ್ತಿ ಜಂಕ್-ಮೇಲಿನ ಹುಲುವತ್ತಿ, ಮುತ್ತೋಡಿ-ಕೊಳಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/196/TDP/2019, ದಿ: 28/11/2019)	2019-20	700.00	233.00	467.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.233.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ವರಾ
96	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಐ.ಟಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪೌರಾಣಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/200/TDP/2019, ದಿ: 31/12/2019)	2019-20	170.00	57.00	113.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.57.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುವಷ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
97	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್.ಎಮ್.ಸಿ. ಸರ್ಕಲ್, ಬೋಳಾ ರಾಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/200/TDP/2019, ದಿ: 31/12/2019)	2019-20	130.00	43.00	87.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.43.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುವಷ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
98	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ (ದಂಡರಮಕ್ಕಿ) ಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	1400.00	0.00	1400.00	4ಜೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
99	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಕೋಟೆಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	2019-20	400.00	0.00	400.00	ಅಂದಾಜುವಷ್ಟು ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
100	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಹಿರೇಕೊಳಲೆಕೆರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	118.00	39.00	79.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.39.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುವಷ್ಟು ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
101	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20	140.00	47.00	93.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.47.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
102	ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	200.00	67.00	133.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.67.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
103	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	200.00	67.00	133.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.67.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
105	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಬಿ. ಕಾವಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	400.00	133.00	267.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.133.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
106	ಬಿಳಿಕೆರೆ-ತರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂವ್ ಕಾಲೇಜು-ಅಲ್ಲಂಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/196/TDP/2019, ದಿ: 28/11/2019)	2019-20	400.00	0.00	400.00	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 44ನೇ ಮಾದಿ ದಿನಾಂಕ: 24/02/2020 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(1) ದಿ.08.11.2019.			0.00	0.00	
107	ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಶ್ರೀ -ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಭಟ್ಟನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಫುಡ್‌ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 4 ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮುರಬ್ಬಿ ರಾಶಿ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
108	ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮದಗದ ಕೆರೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	2019-20	105.00	35.00	70.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.35.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
109	ಮೂಡಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
110	ಮೂಡಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವರಮನೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
111	ಮೂಡಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂಗರವಳ್ಳಿ-ಹಾರ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶೃಂಗೇರಿ-ಮುತ್ತುಕ್ಷೇಡಿ ಅಭಿಯಾರಣ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	200.00	67.00	133.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.67.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಕತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
112	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಳಲೆಗ್ರಾಮ-ಬಿಳಾಲುಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 206 TDP 2019, ದಿ.13.01.2020.			0.00	0.00	
113	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	100.00	0.00	100.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ					

ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂ ರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR/35/TDP/2019, 30/09/2019				0.00	
114	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಗೆ- ಕದಿರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
115	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಓಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
116	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಗಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
117	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಮಂಜೂರು ಬೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟಿನಿಂದ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	40.00	13.00	27.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
118	ಸುಳ್ಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮರಮಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉರುಂಬಿ ಚಾಮಡ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	10.00	3.00	7.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
119	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲವಂತಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಫಾಲ್ಸ್‌ನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	150.00	50.00	100.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
120	ಮೂಡಬಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡಲಕೆರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(1) ದಿ.08.11.2019.			0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ವರಾ
121	ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಟಿ ಜಿನ್ಯಯ್ಯ ಆದಿಬೈದರುಗಳ ಗರಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ, ಶೌಚಾಲಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	150.00	50.00	100.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
122	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ್ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	50.00	17.00	33.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.17.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
123	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	125.00	42.00	83.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.42.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
124	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16ರ ಬಂಗ್ಲ ಕೊಳವೆ ಪಡುಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (3.00 ಕಿ.ಮೀ)	2019-20	100.00	33.00	67.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ)					
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : TOR/35/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 30/09/2019					
125	ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಿಕಲ್ ಕುಂಜಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	200.00	67.00	133.00	ನದರಿ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
126	ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಬಳಿಯ ಭುಜಂಗ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
127	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರದ ಕೋಡಿ ಕಡಲ ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
128	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿ- ಕನ್ಯಾಣ ಕಡಲ ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
129	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿ ಬೇಂಗ್ರೆ ಕಡಲ ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	35.00	12.00	23.00	ರೂ.12.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
130	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೇಬೀವೆ ಕಡಲ ತೀರ	2019-20	25.00	8.00	17.00	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
131	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪಾಲಿಮಾರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಡುಪಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	200.00	67.00	133.00	ರೂ.67.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 30-11-2019 ರಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(1) ದಿ.08.11.2019.			-	#ಗಿಂಫಗು!	
132	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಡಿಘಟ್ಟ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20	75.00	25.00	50.00	ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ TOR 35 TDP 2019(1) ದಿ.08.11.2019.			-		
133	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟೆ ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20	100.00	0.00	100.00	ಹೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಶ್ರೀಚನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.				0.00	
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :TOR/35/TDP/2019, ದಿನಾಂಕ: 30/09/2019				0.00	
134	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಹೋಬಳಿ, ತಪ್ಪೋವನ ಶ್ರೀ ಮನೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ವೀರಭದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20	100.00	33.00	67.00	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		14402.00	3861.00	10541.00	

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1086ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ					
1	ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	200.00	29.25	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 4 ಕಾವಲು ಗೋಮರದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	23.30	10.00	13.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಬಸವಣ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	46.50	15.00	31.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
6	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಲದಮರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	43.08	16.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಮುತ್ತಾಲಮಡು ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	54.00	66.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿಯ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	20.00	6.00	14.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
12	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾಗ್ರಾಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	67.00	133.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
13	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಸರಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಕಮ್ಮನಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	67.00	133.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		1089.80	331.33	407.71	
	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ					
14	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿಯ ಖಾನಿಮಠಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	5.00	0.00	ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	5.00	0.00	ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಯಿರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	20.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
20	ಹಮ್ಮಿಗೆಪುರ ಶ್ರೀ ಗುಟ್ಟಿ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
21	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಫಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	66.00	134.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
22	ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಚಲಂ ಸ್ಥೂಲಭದ್ರಧಾಮ ಜೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		425.00	137.00	248.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂ ರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಐಸಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ					
28	ಆಯನೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಲೇಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕವಲೇದುರ್ಗ ಕೆಳದಿ ರಾಜಗುರು ಮಹಾಮತ್ತಿನ ಭುವನಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಸೋರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆನಂದಪುರಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸೇಕ್ರೆಟ್ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	75.00	42.26	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ)	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	40.00	5.67	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
50	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹುಡ್ಕೂ, ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	66.00	134.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
51	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆದ್ದಾರು ಅಂಚೆ, ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಮ್ಮ (ದುರ್ಗದೇವಿ) ದೇವಸ್ಥಾನದ. 1. ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ. 2. ಹೈಟೆಕ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 3. ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ. 4. ಯಾತ್ರಕುಟೀರ. 5. ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
52	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೆಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	60.00	20.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
53	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಲೇಜುಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
54	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	150.00	50.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
55	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳುಸುರಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಜ್ಜಿಕನ್ನಪಾಲ್ಸಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	30.00	10.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
56	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ ಮತ್ಸ್ಯಧಾಮದ ಬಳಿ ತುಂಗಾನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.50	33.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
57	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕುವೆಂಪು 2ನೇ ಕವಿಶೈಲದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		880.00	290.43	412.50	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಐತಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ					
59	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೋಟೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	150.00	4.85	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
63	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ತೀರ್ಥಪುರ ವಜ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತೀರ್ಥರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	49.42	9.42	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
109	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗೇರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶಿಶುಲಯ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
110	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
111	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ, ಯಳನಾಡು ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
112	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	10.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
113	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗುವೈ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	10.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
114	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
115	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
116	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
117	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಲಗುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
118	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
119	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ ಯಳನಾಡು-ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
120	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಅಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಮರ. ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಚಾರಿ ಭವನ ಕೈದಾಳದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
121	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯನ್ನು ಸುಂದರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	66.00	134.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
122	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಟೆರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
123	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವಿಠ್ಠಲನ ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಉಳಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
124	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ದುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
125	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಅರೇಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
126	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ವರ(ವಜ್ರ) ತೀರ್ಥರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.50	33.50	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
127	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳನಾಡು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.50	33.50	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
128	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಡಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.50	33.50	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
129	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಪುರದ ಶ್ರೀ ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.50	33.50	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
130	ಶಿರಾ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.50	33.50	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		1449.42	434.77	829.50	
	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ					
131	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2014-15 ದೀರ್ಘ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಯೋಜನೆ)	60.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ.
146	ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಭರಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
147	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳೇಕುಂದವಾಡ, ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಯಾಕ್, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು (ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್) ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥವೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	30.00	10.00	20.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
148	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ).	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.
	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		240.00	79.00	121.00	
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ					
167	ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರ ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
172	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	30.00	10.00	20.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
173	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ನಗರ ಜಲಾಶಯ ಮುಂಭಾಗ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
174	ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತೋಡು ಶ್ರೀ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ನಾಗ್ರೀಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ)ದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
175	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಿವಾಳ ಶ್ರೀ ಮಹಾರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		330.00	125.00	155.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ					
177	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳಕಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹೆಬ್ಬೆಳಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಸುತ್ತಕ್ಕಿಪಾಳ್ಯ, ಮುಳ್ಳಕಟ್ಟಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ, ಅಡಿಲಿಂಗನಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	180.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
178	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	51.00	30.00	21.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
191	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳೆ ಹೋಬಳಿ ಕರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
192	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳೆ ಹೋಬಳಿ ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗವೀಶ್ವರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
193	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	10.00	3.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
194	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಕೂಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
195	ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೂಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರೇದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	15.00	5.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
196	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೋರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
197	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಗ್ಗಲೂರು ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿ.	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	66.00	134.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ
	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		581.00	174.00	257.00	
	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ					
198	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	200.00	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
216	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪಂಚೂರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	8.00	17.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
217	ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ 3 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ	2019-20 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	16.50	33.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		275.00	64.50	50.50	
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ					
218	ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	50.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
219	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ/ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-234 ರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	126.00	60.00	16.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
220	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗೋಪಿನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	280.00	140.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
1	2	3	4	7	8	9
230	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈವಾರ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕೈವಾರ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ)	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	150.00	50.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		606.00	260.00	81.00	
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		5876.22	1896.03	2562.21	

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ
ಜುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1086ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ.	49.85	24.85	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	25.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಾನ ಬಬಲಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೋಡ ಚೆನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹಜ್ಜರತ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಠಾಕ್ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಚರಾ
7	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಡ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
8	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
9	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	30.00	10.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
10	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಾಜಾಪುರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	10.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
11	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
12	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪುರದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಠೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
13	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಘೈಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜೋಟ್ಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	17.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
14	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದ್ನಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	17.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
15	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗತ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	17.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
16	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಗಿಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
17	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
18	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
19	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
20	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಹೈ-ಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
21	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ವಾರ-ಸನ್ನತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 0.00 ಯಿಂದ 0.900 ಕಿ.ಮೀ 8.750 ಯಿಂದ 9.350 ಕಿ.ಮೀ 16.000 ಯಿಂದ 20.00ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿಡಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (RIDF-XXIII-TRR-22015)	529.31	250.00	79.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣದಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (RIDF-XXIII-TRR-22016)	150.00	32.85	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುರ್ತುಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
23	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಮಾಹೂರ್, ಯಂಕಂಚಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸಂಗಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (RIDE-XXIII-TRR-22018)	164.02	13.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	1953.18	696.66	614.31	
	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
24	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಅಂಚನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	10.00	15.00	ನಿವೇಶನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
25	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ.ಬ್ರ.ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಠ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	50.00	15.00	35.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪೀಠ (ರಿ), ಮಠದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	50.00	15.00	35.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
28	ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
29	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಡೇ ತಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
30	1) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಬಸವ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (50.00 ಲಕ್ಷ) 2) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (50.00 ಲಕ್ಷ) ಮೇಲ್ಕಂಡ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
31	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೌಡಕುಂದ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	17.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	425.00	138.00	287.00	
	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
32	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವಪರಂಪರಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹಂಪಿ ಉದ್ದನ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಿರೇಭತ್ತ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	290.00	50.00	240.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
33	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಳಗುಂದಿ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ದೇವನ ತಾತನ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಜಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
36	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿಗೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಕಂಚಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯು.ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
38	(1) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ತಾತನವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡುಮುಣುಗು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (3) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟೆಗುಡ್ಡ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	515.00	153.00	322.00	
	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
39	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	25.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
40	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	100.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
41	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	38.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಸಣಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	10.00	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
43	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರಬಂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
44	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಂಠಿ ಕೋರಿಸಿದ್ವೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
45	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣ್ಣಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಡಿ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
46	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
47	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	5.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	540.00	213.00	193.50	
	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ				
48	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	49.05	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಚಂದಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹನುಮಸಾಗರ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	30.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
50	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರ್ಯಾವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
51	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕವಂಕಲಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಿನಾಥೇಶ್ವರ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
52	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಳೇಶ್ವರ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
53	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಂಡೆತವರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅರಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
55	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	20.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
56	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
57	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೆಗುಂದಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೆಂಟರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
58	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
59	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಕನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
60	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಾಸೋಹ ಭವನ ಹಾಗೂ ಯು ಆಕಾರದ ಸೆಲ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ನೆಲಹಾಸು, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
61	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	25.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
62	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೆಂಟರ್, ಫಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇವುಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	20.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
63	ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	1029.05	365.00	460.00	
	ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
64	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಮಂಡಿಕನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಡಿಕಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ/ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
65	ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು	200.00	43.00	67.00	
	ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್	4662.23	1608.66	1943.81	

**ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1086ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1**

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಜಿ.ಆರ್.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂ ರಾದ ವರ್ಷ/ ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಡಿದನು	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿ
1	2	3	4	5	6	7
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ					
1	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ: ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2015-16 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	91.12	41.12	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	25.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಕನೂರು ಶ್ರೀ ಕರಿಸಿದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮುರುಗುಬಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ರೂಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ದಿಗಂಬರ್ ಜೈನ್ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	30.00	0.00	ಛಾವಣಿ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸ.ಕ್ರ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	7
8	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	30.00	0.00	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
39	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಸಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	38.00	0.00	ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	50.00	0.00	ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	50.00	0.00	ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	
15	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
16	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಂಗಡಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
17	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಮಾಯಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ [ಶ್ರೀ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಮಾಯಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಯಭಾಗ-ಬೆಕ್ಕೇರಿ-ಮೊರಬ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ]	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
18	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರಗಡ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
19	ಅರಬಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೌಜಲಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
20	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ-ಬೆಕ್ಕೇರಿ ದಿಂದ ಚಿಂಚಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಯಕ್ಕದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	400.00	0.00	400.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
21	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಯಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಖದೇವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	7
22	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಂಗಡಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
23	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಮಾಧಿಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
24	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
25	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಯಕ್ಕದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	40.00	13.00	27.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
26	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರಗಡೆ ಕೋಟೆ (ವಲ್ಲಭಗಡೆ) ಆವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
27	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	60.00	20.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು		1991.12	718.12	981.00	
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ					
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ದುರದಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ [ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ]	2015-16 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಸ.ಕ್ರ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	7
29	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಡಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. [ಅಣಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ]	2015-16 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಶಿರಸಿ ನಗರದ ದೇವಿಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	250.00	50.00	50.00	Toe wall ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
31	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಿಗದ್ದೆ ವಜರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮೂರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.66 ರಿಂದ ಮಂಕಿ-ಹೊಸಹಿತ್ತ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಶಿಲ್ಪಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (3.00 ಕಿ.ಮೀ)	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	150.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
34	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಬಾಗ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬದಲು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ]	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	200.00	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
35	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	187.65	62.65	0.00	ಪೈಲಿಂಗ್, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ 1008 ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರ ಹವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿ
1	2	3	4	5	6	7
37	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀರ್ಕೋಡಿ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಡೂರು ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಾಳಿ ಮಹಾದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅರವ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಅಂಕೋಲಾ ಬ್ರಹ್ಮೂರು-ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	60.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
42	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳಿಯಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೋತಿಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	90.00	30.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
43	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬೋತ್ಸವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	125.35	35.35	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಾರವಾರದ ಡಾ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧನೌಕೆ [ಐ.ಎನ್.ಎಸ್ ಜಾಪೋಲ್] ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	2017-18	200.00	200.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	7
45	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ-ತರಿಬಾಗಿಲು-ಪಾವಿನಕುರ್ವಾ ಬೀಚ್ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜದುರ್ಗ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
46	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದನಗದ್ದಾದ, ಜೈಸಂತೋಷಿಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
47	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖರ್ವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಳಗದ್ದೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	30.00	10.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
48	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಂದಾ ಜೈನ ಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
49	ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಪಂ. ಮುರಗಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (4.00 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
50	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಡುಕುಳ ಜಿನ್ನೋಡಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
51	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರಗುಂಡಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೈಗುಂದದಿಂದ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	
52	ಕುಮಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡಬೀರಕೊಳೆ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಖದಲಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ)	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	30.00	20.00	ದಿನಾಂಕ: 18/11/2019 ರಂದು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಡಿ.ಎಲ್., ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
53	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಕಾರವಾರ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು.
54	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		2583.00	1130.00	583.00	
	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ					
55	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	100.00	30.00	0.00	ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
56	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪಾಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	500.00	200.00	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
57	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 1ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	49.05	29.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	7
58	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಮುರುಘಾಮಠದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಾರ್ಮಿಟರಿ)	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	75.00	45.00	0.00	ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
59	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವದೇವರ ಶಿವಾನಂದ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ (ರಿ) ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	5.00	10.00	ಲಿಂಟಲ್ ಲೇವಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
61	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಆಯಿತ್‌ಸೂಫಿ ಜಮಾತ್ ಖಾನ್ . ಖಾ ಮುಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ರೂಫ್ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
62	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	30.00	0.00	ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63	ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
64	ನವಲಗುಂದ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಗವಿಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	30.00	0.00	ರೂಫ್‌ಲೇವಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
65	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರೆಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
66	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಗನಾಗರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಲೇವಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ/ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	7
67	ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	38.00	0.00	ನಲ ಮಹಡಿ ರೂಫ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
68	ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಪ್ಪದ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಸ್ತಿ ಸಂ.519 ರಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ [ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಪ್ಪದ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ]	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	25.00	15.00	0.00	ರೂಫ್ ಲೇವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯು.ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು.
69	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಿ.ಬಿ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	200.00	60.00	140.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
70	ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಮೊರಬ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
71	ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಮನಕವಾಡ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
72	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 17 ರಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅನುಭವ ಪೀಠ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
73	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
74	ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	
75	ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಂಗ್‌ದೇವ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಯಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		1499.05	623.05	569.00	
	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ					
76	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಯಚ್ಚರಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	25.00	5.00	0.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
77	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರನಬಸದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	25.00	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗದಗ ಪಟ್ಟಣದ ಮೆ.ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂವೆಬಲ್ ಸ್ಟಿರಚ್ಯೂವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (6.65 ಕಿ.ಮೀ.)	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	168.00	18.22	-0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
81	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಲಿಂಗನ ಗಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		318.00	75.22	67.78	
	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ					
82	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	25.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ
1	2	3	4	5	6	7
83	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	25.00	10.93	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
84	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂಲತೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
85	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಿರೇಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
86	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		150.00	80.00	70.00	
	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ					
87	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಚಾರ್ಯರ ಮಠ ಹಾವರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	75.00	50.00	0.00	ಸ್ಕಾಬ್‌ಲೆವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
88	ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಚಾರ್ಯರ ಮಠ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	75.00	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
89	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಹ್-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 7.73 ರಿಂದ 29.38 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 34.10 ರಿಂದ 37.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2017-18 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	975.00	160.04	83.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ವರ್ಷ / ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿ
1	2	3	4	5	6	7
90	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಾಪನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾಪೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
91	ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಹಳೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ಸವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಫರಿಸ್ಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ)	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	20.00	5.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
92	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಗಿರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ಸವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೇರದಾಳ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ಸವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ಸವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ)	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	25.00	5.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
93	ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	75.00	25.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1345.00	325.04	238.96	
	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ					-
94	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಬಳಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	40.00	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ. (ಸ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂ ರಾದ ವರ್ಷ/ ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿ
1	2	3	4	5	6	
95	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	100.00	50.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
96	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗಣಿ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	50.00	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
97	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2016-17 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	70.00	45.00	0.00	ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಭತ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ,
98	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ-ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
99	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಬಂಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ.	2015-16 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	50.00	5.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
100	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್‌ವೇ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಪರಗೋಲ, ಗೆಜೆಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ	2018-19 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	100.00	20.00	30.00	ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ, ತೆರದ ಬಾವಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
101	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಗುರುಮಠ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	100.00	30.00	70.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
101	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಬುದ್ಧನಗರ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	50.00	16.00	34.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಸ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂ ರಾದ ವರ್ಷ/ ಯೋಜನೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ರುವ ಅನುದಾನ	ಸಭಾ ನಡವಳಿ
1	2	3	4	5	6	7
102	ಬಸನವಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
103	ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 2019-20	25.00	10.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		660.00	241.00	164.00	
	ಗ್ರಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್		8546.17	3192.43	2673.74	

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1086ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಬೇಕಿರುವ ಅನುದಾನ	ಪರಾ
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್, ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (2019-20)	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	1000.00	500.00	500.00	ಸಿ.ಆರ್. ಝಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪಡೆದು, ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					
2	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ (ಕರಸಂತೆ) ಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19)	ಆಯುಕ್ತರು, ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು	105.00	100.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
3	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ (ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರಾಜಾ ಸೀಟ್, ದುಬಾರ್ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). (2016-17)	ಲೋ.ಇ/ ಕೆ.ಆರ್.ಐ. ಡಿ.ಎಲ್./ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	500.00	250.00	250.00	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
4	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ನವೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (2019-20)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊಡಗು	143.00	47.00	96.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					
5	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್, ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ) (2015-16)	ಕೆ.ಆರ್.ಐ. ಡಿ.ಎಲ್.	114.50	64.05	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು					
6	ಕಾರವಾರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳು (ಹಳಿಯಾಳ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ, ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಕೊಠಡಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ, ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪರಗೋಲ, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್, ಪಾರ್ಕ್‌ವೇಸ್, ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ಕಛೇರಿಯಾ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) (2015-16)	ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮುರು ಗೇಂದ್ರಯ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	409.05	49.89	28.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಬೇಕಿರುವ ಅನುದಾನ	ಪರಾ
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ.(2019-20)	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	450.00	250.00	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
8	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಂಟ್ ಮರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಫೆರ್ಡ್ ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(2019-20)	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	420.00	140.00	280.00	ಸಿ.ಆರ್. ಝಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್‌ನ್ಸ್ ಪಡೆದು, ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನವನ/ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2019-20)	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	600.00	200.00	400.00	ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					
10	ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಖಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. (2019-20)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ	100.00	50.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(2019-20)	ಕೆ.ಆರ್. ಐ.ಡಿ.ಎಲ್	100.00	33.00	67.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಫಾಲ್ಸ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (2019-20)	ಲೋಕೋಪ ಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ	200.00	100.00	100.00	ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ					
	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು					
13	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಗಿರಿಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (2019-20)	ಲೋ.ಬಂ.ಜ. ಜ.ಇ. (PRAMC)	973.00	486.50	486.50	ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		5114.55	2270.44	2462.78	

ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1086ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾಣದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಪರಿಣಾಮ
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು					
01	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪುರಾತನ ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮೇಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆರವರ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
02	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	00.00	30.00	ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
03	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ರಾಮಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಲಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150.00	50.00	100.00	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					
04	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	17.00	33.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:06.03.2020ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆರವರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲುಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರವಾಸಿ ಕಾರ್ಯದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಪರಾ
05	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಕಂಠನ ಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ	50.00	17.00	33.00	ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
06	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಂಕನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ	25.00	8.00	17.00	ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
07	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	8.00	17.00	ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
08	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನಾಯ್ಕನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ.	50.00	17.00	33.00	ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
09	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆರವರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:10.02.2020ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
10	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನಕುರಳಿ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2 ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ	53.00	18.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2 ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ	236.00	79.00	157.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					
12	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಡಾರ್ಮಿಟರಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	66.00	134.00	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ.134.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ	ಪರಿಶೀಲನೆ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					
13	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸಹೊಳೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು-ಚಿನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನಾಮಫಲಕ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಸಚಿತ್ರಇರುವ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	33.00	67.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆರವರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:10.02.2020ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
14	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	33.00	67.00	ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
15	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸದಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	17.00	33.00	ಕೆ.ಟಿ.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಒಟ್ಟು	1,319.00	429.00	890.00	